

3. **Договор СНТ с ООО Спецэлектрострой-Экология 001/П-17 от 05.08.2017** года на замену ЛЭП по центральной улице. Согласно сметы по договору стоимость материалов и СМР составила 2028528 руб.

Однако по смете СНТ на 2017 год на эти цели общим собранием утвержден целевой взнос в размере 4000 руб. или 1740000 руб. от всего количества членов СНТ, что меньше на 280500 руб. Поступило от членов СНТ в кассу и на РС 1204 тыс. руб. 134 собственника (30% от общего количества) уклонились от уплаты целевого взноса.

Согласно договору ООО Спецэлектрострой-Экология не все работы выполнен, а именно шкаф учета ВРУ 300000 руб. плюс стоимость СМР. Смета подлежит корректировке и пересмотру стоимости по фактически затраченным суммам.

В период настоящей проверки скорректированная смета представлена правлению и сумма фактических затрат составила 1646 тыс. руб., а уплачено по счетам и актам выполненных работ 1666000 руб. Уплачено больше на 20 тыс. руб.

Разница образовалась из-за поставки 47 стоек СВ 95-3,2 (254200 руб), а фактически израсходовано 41. Шесть стоек установлены на переулках СНТ, за которые в кассу поступило 36300 руб. Задолженность 3000 руб. (см, справку к акту в разрезе членов снт).

В учете бывшим бухгалтером Киташевой Н.В. указанные суммы отражены как целевые взносы за замену ЛЭП, тем самым искажена информация о целевых взносах. В учете суммы следовало отразить на уменьшение затрат по незавершенному строительству. Также на статью Целевой взнос на замену ЛЭП отнесено ряд сумм из членских взносов. (см, справку к акту в разрезе членов снт). По данным сумма необходимо внести исправительные записи в учете)

Следует отметить то, что уплата ООО Спецэлектрострой-Экологии произведена через расчетный счет 300000 руб., а остальная сумма 1316000 руб., с подотчетных сумм председателя правления наличными деньгами.

Тем самым нарушено указание ЦБ от 7.10.2013.года № 3073-У, которым установлен лимит наличных расчетов деньгами в сумме 100000 руб. между юридическими лицами в рамках одного договора.

В бухгалтерском учете сумма расходов на замену ЛЭП учитывается в составе незавершенного строительства. Документально объект не сдан в эксплуатацию, хотя подача электроэнергии производится.

4. **Договор с ООО Инфотех с 1.07. 2016** на сумму 12000 руб. за бухгалтерскую программу ВIT-2000 руб. Ежегодно заключается договор на сопровождение ПО.